

## 社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年11月28日

計画の名称	大江町の安全で安心な下水道の整備（防災・安全）											
計画の期間	令和04年度～令和06年度（3年間）											重点配分対象の該当
交付対象	大江町											
計画の目標	大江町浄化センターは平成13年に供用開始し、20年が経過している。 その中で電気設備に関し、耐用年数を過ぎ部品の保有期間も経過した設備があり、処理機能不全防止のため更新を行い、より安全安心な下水道処理を行う。											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	84	A	84	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A + B + C + D)	0%

番号	計画の成果目標（定量的指標）				定量的指標の現況値及び目標値		
	定量的指標の定義及び算定式				当初現況値	中間目標値	最終目標値
					令和4年度	令和6年度	
1	耐用年数を迎えた電気設備更新率の向上  ストックマネジメント計画による。 耐用年数を超えた電気設備の数量 / 耐用年数を超えた電気設備の数量				0%	%	100%

備考等	個別施設設計画を含む	-	国土強靭化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）		全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況					
		一體的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大江町	直接	大江町	終末処理場	改築	大江町浄化センター改築 ・更新（電気計装設備）	電気計装設備等	大江町					84	策定中				
																84					

## 事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
町長、副町長、総務課長、財政担当及び主管課による評価の実施	令和7年11月
事業効果の発現状況	
定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況	予定していた電気設備更新が出来、進捗率が100%となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	なし
特記事項（今後の方針等）	
今後も適正な維持管理を行い、安全安心な下水道処理を行う。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	耐用年数を超えた電気設備の数量 / 耐用年数を超えた電気設備の数量		
	最終目標値 100%		
	最終実績値 100%		