

平成 21 年度大江町地域情報通信基盤整備推進交付金事業について、整備計画の目標達成状況を地域情報通信基盤整備推進交付金要綱第 8 条にもとづき、次のとおり公表します。

1. 事業名	平成 21 年度大江町地域情報通信基盤整備推進交付金事業				
2. 事業完了日	平成 23 年 2 月 21 日				
3. 総事業費	247,643 千円				
4. 交付金額	78,243 千円				
5. 整備対象地域	古寺地区を除く大江町全域				
6. 事業の内容	<p>光ファイバー整備以前、大江町の情報通信基盤環境は、人口密集地である町東部の DSL 回線のみであった。町内西部地区はブロードバンドゼロ地域が存在しており、早急なデジタルディバイドの解消が求められていた。</p> <p>町では平成 21 年度に「山形県大江町におけるブロードバンド化促進のための調査研究会」を組織し、その中で「山形県大江町情報通信基盤整備実施計画」を策定。平成 21 年 12 月に研究会より調査報告書が提出された。調査の中では住民アンケートも実施され、高速情報通信設備の整備について多くの要望が寄せられた。</p> <p>そこで町では、主要地方道大江西川線をはじめとする幹線道路の電柱を利用し、一部地区を除く町内全域に光ファイバー網を整備した。光ファイバーについては東日本電信電話株式会社山形支店と IRU 契約を結び、高速インターネットや光電話サービスを展開した。また議会中継システムや観光ライブカメラ、情報公開システムを整備し、住民の利便性向上や、町勢情報発信の活性化を図った。</p>				
7. サービス開始日	平成 23 年 1 月 5 日				
8. サービス形態	公設民営 (IRU)				
9. 契約先	東日本電信電話株式会社 山形支店				
10. 整備計画時の 目標と実績		目 標		実 績	
		初 年 度	最 終	H 2 3 年 度 末	H 2 7 年 度 末
	世 帯 数	2,720	2,760	2,720	2,681
	加 入 世 帯	272	690	979	1,501
	加入率 (%)	10	25	36.0	56.0
11. 評価及び課題	<p>現在は整備計画時の目標（加入率 25%）を大きく上回り、町の約半数の世帯（56.0%）がブロードバンドに加入している。ホームページの閲覧等をストレスなくできるようになり、議会のライブ中継が視聴可能になるなど、情報通信における住民の利便性向上を図ったという点は高く評価できる。今後は高速通信網を利用した新たな施策についても模索していきたい。</p>				