

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書

平成 28 年 7 月 1 日

計画の名称	1 大江町における循環の道の実現							
計画の期間	平成27年度～平成27年度（1年間）			交付対象	大江町			
計画の目標	下水道事業を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。							
計画の成果目標（定量的指標）	下水道事業の早期概成を目指す（整備率を66%（H27当初）から91.3%（H27末）に増加させる）。							
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考
						当初現況値 (H27当初)	中間目標値 -	最終目標値 (H27末)
	整備率 下水道処理区域面積 / 事業計画区域の面積					66%	-	91.3%
全体事業費	合計 (A+B+C)	45.2百万円	A	45.2百万円	B	-	C	-
						効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		-

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	平成28年6月
実施体制：町執行部、財政担当課及び主管課による評価の実施	公表の方法
実施時期：平成28年6月	町ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 下水道事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	備考
											H27					
A-1	下水道	過疎	大江町	直接	-	汚水	新設	右岸2号幹線系枝線（未普及解消）	φ150mm L=516m	大江町					37.6	
A-2	下水道	過疎	大江町	直接	-	汚水	全種	大江町生活排水処理施設整備基本構想	生活排水処理施設整備基本構想等の策定	大江町					7.6	
											小計（下水道事業）		45.2			
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	備考	
											合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	備考	
											合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・下水道管渠の整備を行った結果、未普及解消が図られ、普及率の向上につながった。
- ・下水道事業計画区域の適正化（区域の縮小）を図ったことで、合併処理浄化槽を含めた今後の効率的な汚水処理施設整備の推進につながるものと期待される。

II 定量的指標の達成状況	整備率	最終目標値	91.3%	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	91.3%	
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・事業計画区域の整備が概ね完了したことから、今後は水洗化率の向上を図ることにより自然環境の保全、生活環境の改善に努める。